

# Tarkastuslomake

## Saranaoviautomatiikalle, EN16005 mukaan.

Oven tyyppi	Oven sijainti/tunnus	Suorittanut	Päiväys
<input type="checkbox"/> 1-fløy			
<input type="checkbox"/> 2-fløy	.....	.....	.....

### A. Oven mekaaninen tarkastus

1. Oven karmi	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
2. Ovilehti	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
3. Kynnys	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
4. Saranat	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
5. Lukkorunko	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
6. Vastarauta	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
7. Reunasalpa	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
8. Pariovitahdistin	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
9. Oviympäristö puhdistettu	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....

### Huomautus

### B. Avauskoneiston tekninen tarkastus

1. Koneiston kiinnitys seinärakenteeseen	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
2. Varren kiinnitys koneistoon/oveen	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
3. Varsi oikein säädetty	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
4. Sulkemisnopeus säädetty, aktiiviovillehti	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
5. Sulkemisnopeus säädetty, passiiviovillehti	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
6. Avautumisnopeus säädetty, aktiiviovillehti	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
7. Passiiviovillehden käynnistysviive säädetty	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
8. Avautumisnopeus säädetty, passiiviovillehti	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....

### C. Avauskoneiston sähköinen tarkastus

1. Turvasensori oikein säädetty ja testattu	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
2. Impulssinantaja oikein asennettu ja säädetty	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
3. Kulunvalvonnan ohjaussignaali testattu	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....
4. Paloilmaisimen ohjaussignaali testattu	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Huom.	.....