

# Kontrollschema

För skjutdörrsautomatik,  
enligt EN16005.



## Dörrtyp

1-flyg.

2-flyg.

## Dörrposition/ID

.....

## Utfört av

.....

## Datum

.....

### A. Mekanisk kontroll av dörr

- |                             |                             |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Dörrkarm/omramning       | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 2. Dörrblad                 | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 3. Klämbeslag glas          | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 4. Golvnivå                 | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 5. Låskant dörr             | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 6. Öppningsbredd, klämrisik | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 7. Höjjustering dörrblad    | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 8. Djupjustering dörrblad   | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 9. Dörrmiljö rengjord       | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 10. Bakkantssäkring         | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |

### Anmärkningar

### B. Teknisk kontroll av öppnare

- |                                  |                             |                               |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Öppnare bra infäst i vägg/liv | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 2. Tandrem riktigt uppspänd      | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 3. Dörrstopp justerat            | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 4. Löpevagn/mothjul justerat     | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 5. Dörrblad fäst till löpvagn    | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 6. Styrklots fäst till vägg/golv | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |

### C. Elektrisk kontroll av öppnare

- |  |                             |                               |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Öppnaren körd och testad                    | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 2. El.mek. lås testat                          | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 3. Nödöppning testad                           | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 4. Impulsgivare riktigt monterad och justerad  | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 5. Säkerhetssensor riktigt justerad och testad | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 6. Styr signaler från kortläsare testat        | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |
| 7. Styr signaler från brandlarm testat         | <input type="checkbox"/> OK | <input type="checkbox"/> Anm. |